



Association humanitaire C.I.E.LO

Amélioration de l'habitat et des conditions sanitaires pour **9 familles** vivant sous le seuil de pauvreté en milieu rural au **Sri Lanka**



Rapport final d'activités et financier du projet



Projet cofinancé par la **Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés** et mené par l'ONG française **C.I.E.LO** en partenariat avec l'association sri-lankaise **RECDO**



Septembre 2024

A. RAPPORT FINAL D'ACTIVITÉS

1. Rappel du contexte local et de l'objectif du projet

Dans le district de Trincomalee, au nord-est du pays, où C.I.E.LO intervient depuis 2016 en collaboration avec l'association sri lankaise RECDO, l'objectif du projet était de poursuivre l'amélioration des conditions de vie de familles rurales très défavorisées, grâce à la mise en place d'une nouvelle phase du projet dont les précédentes avaient déjà bénéficié à 41 familles, composées de 178 personnes dont 92 enfants. Cette phase a démarré après que le Sri Lanka ait vécu, tout au long de l'année 2022, **l'une des plus graves crises socio-économiques de son histoire** qui a eu comme origine la chute des recettes touristiques et d'exportations (thé, caoutchouc, textiles) pendant les années de pandémie COVID. Les conséquences en ont été une sévère pénurie de devises, des émeutes sociales qui ont fait plusieurs morts, de très longues files d'attente aux stations-service, des difficultés d'approvisionnement en médicaments et en gaz, des coupures régulières de courant pendant la journée, l'effondrement de la roupie sri lankaise et de fortes hausses de prix. A titre d'exemple, le prix du riz a été multiplié par 2, celui du gaz par 4 et celui du carburant par 3. Dans ce contexte, améliorer les conditions de logement des **9 familles bénéficiaires** en construisant une maison digne et les conditions d'assainissement et sanitaires en construisant des toilettes revêtait un intérêt majeur, tout en donnant un coup de pouce à l'emploi local en engageant des ouvriers de la construction de la zone.

2. Activités réalisées

2.1 Construction des 3 premières maisons

Une fois les premiers financements réunis par le projet, les travaux de construction des **3 premières maisons** ont commencé **le 28 octobre 2023**. Les bénéficiaires en ont été les familles KUWANATHAN (tamoule, hindouiste, 2 adultes, 2 enfants), RASIKA AMALI (cingalaise, bouddhiste, 2 adultes, 3 enfants) et RILWAN (musulmane, tamoule, 2 adultes, 2 enfants).



Le logement initial de la famille KUWANATHAN, le début, la poursuite et la fin des travaux





Le logement initial de la famille RASIKA AMALI, le début des travaux supervisés par M. Mohamed AZHAR, directeur de l'association RECDO, partenaire local de C.I.E.LO (à droite sur la première photo), la poursuite de la construction et la remise du logement à la famille.



Le logement initial de la famille RILWAN, le début, la poursuite et la fin des travaux



Les travaux de construction des logements des **3 premières familles** ont été **achevés le 20 janvier 2024**, soit un peu moins de 3 mois après leur commencement. Les clefs ont été remises aux bénéficiaires lors d'une cérémonie qui a réuni le directeur, le technicien chargé des travaux et les 3 volontaires de l'association RECDO.



L'association RECDO possède 3 volontaires dans le village, chacun de confession différente (musulmane, hindouiste et bouddhiste) ce qui leur permet d'être au plus près des besoins des habitants

2.2 Construction des 2 maisons suivantes

Une seconde tranche de financements obtenue par C.I.E.LO a rendu possible la construction de **2 logements supplémentaires** à partir de la **mi-février 2024**. Ce sont les 2 familles **BANUKA LAKMAL** (cingalais, bouddhiste, 2 adultes, 1 enfant) et **DAMIKA GANGA** (cingalais, bouddhiste, 2 adultes, 4 enfants) qui ont été choisies car elles **possédaient déjà des toilettes**. La première les avait obtenues d'un précédent projet d'accès à l'assainissement mené par C.I.E.LO et la seconde d'un organisme gouvernemental quelques mois auparavant.



Le logement de la famille DAMIKA GANGA avant le projet, le début, la poursuite et la fin des travaux





Le logement et les toilettes de la famille BANUKA LAKMAL avant le projet, le début, la poursuite et la fin des travaux



Les travaux de construction de ces 2 logements se sont achevés 2 mois plus tard **en avril 2024** et comme pour les 3 maisons précédentes, l'association RECDO, partenaire de C.I.E.LO, a effectué une petite cérémonie d'inauguration et de remise officielle des clefs des logements aux familles bénéficiaires.



Inauguration des 2 logements, le 23 avril 2024, en présence du directeur de RECDO (4^{ème} en partant de la gauche, photo de gauche) et ses volontaires du village de KAPPALTHURAI

2.3 Mission de suivi du projet par C.I.E.LO

Afin d'apprécier notamment l'avancée du projet sur le terrain, le directeur de C.I.E.LO a mené une **mission au Sri Lanka entre le 28 février et le mercredi 6 mars 2024** (voyage compris), accompagné de Mr. Mohamed AZHAR, du technicien local chargé du suivi des chantiers engagé par le projet (Mr. NAHEEM RAMEES) et des 3 volontaires de l'association RECDO, chacun d'une confession différente, qui vivent dans le village de KAPPALTHURAI. Cette mission a inclus une visite aux 3 premières familles bénéficiaires du projet qui avaient emménagé dans leur nouveau logement fin janvier et aux 2 familles dont les maisons étaient en cours de construction. Ces rencontres ont permis de recueillir les innombrables gestes de reconnaissance des familles envers tous les acteurs du projet et d'étudier des problématiques spécifiques à chacune dans la perspective d'y apporter une réponse concrète et d'améliorer autant que faire se peut leur situation. C'est le cas de la famille RILWAN dont le chef de famille est pêcheur, possède sa propre barque mais doit louer son filet par manque de ressources pour en acheter un, ce qui lui coûte 25% des recettes de sa pêche.



Lors de la mission : échanges avec la famille DAMIKA GANGA dont la maison était en construction à ce moment-là, remise et préparation d'un filet et de matériel de pêche à la famille RILWAN (financé sur les fonds propres de C.I.E.LO) et accueil par les familles KUWANATHAN (à gauche) et RASIKA AMALI (à droite), premiers bénéficiaires du projet



2.4 Construction des 4 derniers logements prévus dans le cadre du projet

Avant la construction des 4 derniers logements, un **changement est intervenu** parmi les 4 familles bénéficiaires dans la mesure où la famille YOGANATHAN a déménagé pour aller s'installer dans la ville de KANDY au centre du pays comme a pu le constater le directeur de RECDO et ses volontaires dans le village au cours de nombreuses visites de terrain. Il a alors fallu **procéder à l'identification d'une nouvelle famille bénéficiaire**, ce qui a été rendu plus facile par les visites effectuées par C.I.E.LO et RECDO lors de la mission de février, indiquée ci-dessus. A cette occasion, 7 nouvelles familles avaient été identifiées et classées par ordre de nécessité en vue d'une nouvelle recherche de fonds pour une prochaine étape du projet. Il a été décidé d'un commun accord de faire bénéficier la famille **GAYAN JAYASANTHA**, classée en première position, cingalaise et de confession bouddhiste dont la femme était enceinte en février.



Cette famille est désormais composée de 2 adultes et 2 enfants. Le mari collecte du bois dans la montagne pour le revendre.

Les travaux des 4 derniers logements ont débuté au **début mai 2024** malgré l'accident de la route dont a été victime, début avril, M. NAHEEM RAMEES, technicien de RECDO en charge du suivi des ouvrages du projet (jambe et côtes fracturées, plusieurs semaines d'indisponibilité), lequel a été remplacé par le directeur de RECDO et ses 3 volontaires de KAPPALTHURAI.



Début des travaux de construction chez les familles ABDUL CAREEM, DELAXAN, GADAFFI et GAYAN JAYASANTHA (photos de gauche à droite et de haut en bas)



Un mois après, les maisons et les latrines prenaient forme, les fondations étaient terminées, les murs s'élevaient progressivement et les différentes ouvertures commençaient à être posées.



Un rêve qui devient peu à peu réalité pour les 4 dernières familles bénéficiaires du projet



Comme pour les 5 familles précédentes, la phase de construction suivante a concerné la pose de la toiture qui s'est déroulée entre la fin juin et la fin juillet 2024.



Exemple chez la famille DELAXAN de la technique employée pour la pose de la toiture



A partir de la fin juillet, les finitions incluant les **enduits intérieurs et extérieurs** étaient progressivement entamées chez les 4 familles, ce qui permettait par la suite de débiter les travaux de peintures. Pour rappel, chaque famille a pu choisir la couleur de sa maison parmi une gamme d'une demi-douzaine de coloris.



Travaux de peintures chez les 4 familles ABDUL CAREEM, DELAXAN, GADAFI et GAYAN JAYASANTHA (photos de gauche à droite et de haut en bas)



Les travaux de construction des 4 dernières maisons se sont **terminés le 3 septembre 2024**. De même que pour les 5 premières maisons, l'association RECDO a organisé une **cérémonie d'inauguration** et de remise des clefs aux 4 dernières familles qui occupent leurs maisons depuis le tout début septembre 2024.



L'inauguration et la remise des 4 dernières maisons aux familles



Pour les 9 maisons construites par le projet, les travaux auront duré **10 mois** au total entre fin octobre 2023 et début septembre 2024.



L'ancien et le nouveau logement de la famille KUWANATHN



L'ancien et le nouveau logement de la famille RASIKA AMALI



L'ancien et le nouveau logement de la famille RILWAN



L'ancien et le nouveau logement de la famille BANUKA LAKMAL



L'ancien et le nouveau logement de la famille DAMIKA GANGA



L'ancien et le nouveau logement de la famille ABDUL CAREEM



L'ancien et le nouveau logement de la famille DELAXAN



L'ancien et le nouveau logement de la famille GADAFFI



L'ancien et le nouveau logement de la famille GAYAN JAYASANTHA

2.5 Témoignages de bénéficiaires

Comme le montrent les témoignages ci-dessous reçus de bénéficiaires, le projet d'amélioration de l'habitat, mené en milieu rural par C.I.E.LO et RECDO depuis 2018 et qui a désormais bénéficié à 50 familles (215 personnes dont 109 enfants), traduit un rêve devenu réalité et représente l'un des moyens les plus efficaces et durables pour améliorer concrètement la vie de familles rurales très défavorisées, tant sur le plan économique que dans les domaines du lien social et de l'harmonie familiale.

« Je m'appelle RILWAN. Je vis dans le village de KAPPALTHURAI au Sri Lanka avec ma femme et ma fille. Je suis pêcheur mais je n'ai que très peu d'équipement et je ne retire que 400 à 700 roupies par jour (1,10 € à 2 €). Dans mon ancienne maison, il y avait très souvent des serpents et l'eau rentrait à l'intérieur quand il pleuvait. Nous sommes très heureux car grâce à notre nouvelle maison, j'ai l'esprit plus tranquille et je n'ai plus à essayer d'économiser pour offrir un toit à ma famille. Jusqu'à ma mort, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous.



La famille BANUKA LAKMAL : « Je suis chauffeur dans le secteur de la construction. Je dois aller travailler à Colombo car je ne trouve pas de travail ici. J'y vais 5 ou 10 jours par mois, ce qui ne me permet pas de gagner plus de 2 000 roupies par jour (6 €). Avec cette nouvelle maison, nous sommes moins stressés, ma femme et moi, car nous pouvons mieux utiliser les quelques économies que nous faisons en vue d'un nouveau logement à d'autres dépenses, comme l'alimentation ou les fournitures scolaires. Nous envisageons aussi d'avoir d'autres enfants car nous pouvons mieux les loger désormais. En plus, avant, mes amis et mes parents qui ne vivent pas ici ne venaient jamais nous voir. Il n'y avait pas de place pour les loger et la maison n'était pas accueillante. Maintenant, c'est bien différent. Les parents de ma femme sont venus pendant 6 jours de suite dernièrement. Mon fils me dit aussi « Thahtta (papa), maintenant je dors bien même en saison des pluies car je ne me réveille plus tout mouillé comme dans l'autre maison. »



« Je m'appelle DAMIKA GANGA. Je vis avec mon mari, mes 4 fils et ma belle-fille qui attend un bébé. Il a beaucoup de chance car au contraire de mes enfants, il naîtra dans une jolie maison, sans serpent et sans eau qui ruisselle à l'intérieur. »



« Je m'appelle ABDUL CAREEM. J'ai 62 ans. Je vis avec ma femme et ma mère. En plus de la plus grande sécurité que m'apporte cette nouvelle maison, je sens aussi plus de respect envers moi et ma famille de la part des membres de la société, du village, des autorités parce que je ne vis plus dans une cabane en tôle. Sur le plan financier, je peux consacrer plus d'économies au traitement médical de ma femme. »



« Je suis DELAXAN. Nous sommes 4 dans la famille, 3 femmes et moi. Avant, je ne pouvais pas m'éloigner beaucoup de ma maison pour travailler car elle n'était absolument pas sûre. Or, dans le village, à cause des mauvaises conditions économiques, beaucoup d'hommes boivent trop et on enregistre beaucoup de viols. Maintenant, je suis beaucoup plus tranquille avec la nouvelle maison et elle m'aide à trouver plus de travail. »



2.6 Résultats du projet et conclusions

C.I.E.LO et son partenaire local RECDO considèrent les **résultats** du projet comme **très satisfaisants** dans la mesure où :

- L'ensemble des activités du projet a été réalisé et les 9 maisons sont désormais une réalité pour les 37 personnes concernées dont 17 enfants qui composent les 9 familles bénéficiaires qui y ont toutes emménagé progressivement moins d'un an après le début du projet.
- 6 toilettes ont été construites car 2 familles bénéficiaires en possédaient déjà et 1 a été rénovée (réparation de la porte chez la famille GADAFFI), ce qui a diminué le budget du volet « Assainissement » du projet.



- Ces maisons signifient une amélioration réelle et tangible de leurs conditions de vie, notamment en termes de qualité et de superficie de logement, d'électrification, d'assainissement et de santé mais également en termes économiques, de lien social et familial et d'harmonie au sein des couples.
- Les bénéficiaires ne vivent plus dans des logements indignes et insalubres. Ils peuvent ainsi consacrer leurs énergies et leurs moyens financiers à d'autres projets de vie. Leurs témoignages sont très positifs et très reconnaissants envers tous les acteurs du projet.
- Le partenaire local de C.I.E.LO, l'association sri lankaise RECDO, a parfaitement joué son rôle concernant l'information aux familles, l'identification d'ouvriers de la construction fiables, la supervision des travaux, la gestion des fonds reçus et l'accompagnement de C.I.E.LO.
- Le calendrier du projet a été respecté et son budget également, sans coût supplémentaire imprévu.
- Des réponses supplémentaires ont été apportées à 2 familles, sans coût additionnel pour le projet : achat d'un filet pour la famille RILWAN et paiement de l'abonnement électrique pour la famille RASIKA AMALI.
- Une extension du projet à 5 nouvelles familles très défavorisées vivant sous le seuil de pauvreté dans ce même village de KAPPALTHURAI, auxquelles C.I.E.LO a rendu visite lors de sa mission en février-mars 2024, est d'ores et déjà dans la phase de recherche de fonds.

B. RAPPORT FINAL FINANCIER

Le tableau présenté ci-dessous indique le détail des dépenses effectuées (en roupies sri lankaises) grâce au soutien financier de la **Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés** (17 000 €) dont un 1^{er} versement de 11 900 € (70%) a été effectué le 17 avril 2024. Afin de ne pas interrompre les activités du projet, C.I.E.LO a effectué une avance de fonds correspondant aux 30 % restants dans l'attente du versement du solde. Les copies des 5 justificatifs comptables sont présentées en pièces jointes du rapport final et les originaux sont consultables sur simple demande.

<i>Date</i>	<i>Opération</i>	<i>No.</i>	<i>Crédit</i>	<i>Débit</i>	<i>Soldes</i>
17/4/2024	Versement de la 1 ^{ère} tranche du financement	-	11 900 €		11 900 €
18/4/2024	Avance de fonds par C.I.E.LO	-	5 100 €		17 000 €
22/4/2024	Change Euros à Roupies sri lankaises par virement bancaire (1 € = 314,62 SLR)	1A et 1B	5 348 600 SLR	17 000 €	0 € + 5 348 600 SLR
30/8/2024	Salaire du technicien local pour le suivi des constructions à hauteur de 4 mois et coûts opérationnels RECDO pour le pilotage du projet (Equivalent à 397 €)	2		125 000 SLR	0 € + 5 223 600 SLR
3/9/2024	Construction des 4 dernières maisons avec toilettes (100% du coût total) (Equivalent à 16 451 €)	3		5 175 848 SLR	0 € + 47 752 SLR
10/9/2024	Participation aux coûts de coordination du projet par C.I.E.LO (Equivalent à 152 €)	4		47 752 SLR	0 € + 0 SLR
20/9/2024	Solde définitif du projet				0

Le tableau suivant indique les montants de participation des autres partenaires financières du projet et leur affectation pour un total de 23 000 € couvrant le solde du budget (40 000 €).

<i>Date du versement</i>	<i>Nom du partenaire financier</i>	<i>Montant</i>	<i>Affectation détaillée</i>
Mai 2024	Fondation Agir pour le développement et l'accès à l'eau (Paris)	6 000 €	Construction de 6 toilettes et rénovation d'une 7 ^{ème} toilette à hauteur de 4 202 € Participation au paiement du salaire du technicien local pendant 3 mois à hauteur de 218 € Participation au coût des missions de suivi sur le terrain à hauteur de 1 580 €
Octobre 2023	Fondation 154 (Paris)	10 000 €	Construction de 2 maisons et de 52% de la 3 ^{ème} maison à hauteur de 10 000 €
Septembre 2024	Fonds de dotation Une goutte d'eau (Loire Atlantique)	7 000 €	Construction des 2 maisons sans toilette à hauteur de 6 800 € et participation aux missions de terrain à hauteur de 200 €

Rapport final d'activités et financier fait à SAINT MEARD DE DRONNE en Dordogne (nouveau siège de C.I.E.LO)

Le 20 septembre 2024

Patrick BERNARD
Directeur de C.I.E.LO et responsable du projet